

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลป่อแก้ว
อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นลักษณะแผนดำเนินการแสดงถึง
เป้าหมายโครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ และช่วงระยะเวลาที่จะดำเนินการจริงให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๗)

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเศรษฐศิลป์ แสงสกวรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงล่อ) หมู่ที่ 8 บ้านป่าเกี๊ยะใน	ขนาดกว้าง 1.00 เมตร จำนวน 2 ช่องจราจร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร	482,700	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านป่าเกี๊ยะนอก	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 278.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 834.00 ตารางเมตร	463,200	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองศรีชุมใน	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร	401,500	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่โต	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร	499,800	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่ชะปู	ช่วงที่ 1 บริเวณข้างสวนนายวรพจน์ จอดอ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 456.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 บริเวณคริสตจักรบ้านแม่ชะปู กว้าง 4.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 156.00 ตารางเมตร	476,900	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	ช่วงที่ 3 บริเวณข้างสวนนายกอแซะ จอโด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 832.00 ตารางเมตร				
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านแม่ยางห้า	บริเวณบ้านนางขาบ จะหละ - บ้านนางบัวแก้ว ห่อมบ้านป่ากล้วย บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4 ต.บ่อแก้ว ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 444.00 ตารางเมตร	243,800	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบ่อแก้ว	บริเวณไร่มอนกุ - สวนนายประสิทธิ์ สังเวียน ห่อมบ้านเกาะทราย บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ต.บ่อแก้ว ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 295.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 885.00 ตารางเมตร	486,400	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นฮ่อม	บริเวณสวนนายวันชัย ลีก่อ - สวนนายสุธรรม พาทีพิเคราะห์ บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9 ต.บ่อแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตาราง	332,500	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
9. โครงการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเต่า	บริเวณสวนนางสังวาล คาโพ - บ้านนางสาวอาภาพร ไชลา ห่อมบ้านห้วยบวก ขนาด ศก.0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 186 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 14 จุด หรือมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร	407,200	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
10.โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยน้ำจาง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยน้ำจาง	ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00เมตร	417,200	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม)

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าเกี๊ยะนอก – บ้านป่าเกี๊ยะใน บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	ช่วงที่ 1 บริเวณที่นายนายศรีวิชัย บ่อแก้วทรัพย์สินดี – ที่นายนายศรี โพ คอรา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 บริเวณที่สวนนายสุคำ โพเ่ง – ป่าช้าบ้านป่าเกี๊ยะนอก ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวม 780.00 ตารางเมตร	491,400	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่โต – บ้านขุนโต หย่อมบ้าน แม่โตใน บ้านแม่โต หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	บริเวณบ้านนายสมหมาย ขุนนที – บ้านนายรุ่ง กันชูลี ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร	491,400	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ยางห้า – บ้านเด่นฮ่อม - บ้านห้วยเต่า หย่อมบ้านห้วยน้ำคำ บ้านห้วย เต่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	บริเวณสวนนายชัยยา คอรา – สวนนายชาลี เกลอะมุ ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร	491,400	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเด่นฮ่อม บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	บริเวณสายเด่นฮ่อม – ห้วยฟานเหนือ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร	491,400	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยตาด – บ้านตีนตาด หย่อม บ้านห้วยตาด บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ 1 ตำบล บ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	บริเวณคริสตจักรน้ำพุ – บ้านนายแดง โปธา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 187.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่น้อย กว่า 748.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน	491,400	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม)

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าเกี๊ยะใน – บ้านปากกล้วย – บ้านห้วยพานเหนือ ห่อมบ้านปากกล้วย บ้าน แม่ยางห้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะ เมิง จังหวัดเชียงใหม่	บริเวณสวนนายสมมุแอ รุเว – ศึกษานางมาลี คอรา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร	491,400	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านใหม่ รพช. – บ้านบ่อแก้ว – บ้านห้วยน้ำจาง ห่อมบ้านสนามกีฬา บ้าน บ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	บริเวณสวนนางกรรริกา เจาะบุ – หนองสมบุรณ์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร	491,400	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองศรีชุม – บ้านบ่อแก้ว เกาะทราย บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อ แก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	บริเวณสวนนายวิลาศ ศิริศิลป์ท้าว – ไร่มอนกู่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 780.00 ตารางเมตร	491,400	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ชะปุ – บ้านห้วยน้ำจาง บ้าน ห้วยน้ำจาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะ เมิง จังหวัดเชียงใหม่	บริเวณสวนนายฮี เลาทะ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร	245,700	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางบ้านใหม่ รพช. – บ้านบ่อแก้ว – บ้านห้วยน้ำจาง ห่อมบ้านห้วยมะนะ บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	บริเวณสวนนายดำรงค์ อินตาวงค์ – ที่สวนนายนิวัฒน์ บีโซ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร	491,400	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม)

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ชะปู – บ้านห้วยน้ำจาง หย่อม บ้านแม่ชะปูเปียง บ้านแม่ชะปู หมู่ที่ 3 ตำบล บ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ชะปู – บ้านนายพะดี แก้วดี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร	378,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ชะปู- บ้านห้วยน้ำจาง บ้าน ห้วยน้ำจาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะ เมิง จังหวัดเชียงใหม่	บริเวณสวนนายหลู่ เล้าเทาะ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร	245,700	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านใหม่ รพช. – บ้านบ่อแก้ว - บ้าน ห้วยน้ำจาง หย่อมบ้านสันใหม่ บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัด เชียงใหม่	บริเวณทางเข้าโครงการหลวงบ่อแก้ว (สาขาแม่แอ่) ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร	491,400	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ชะปู – บ้านห้วยน้ำจาง หย่อม บ้านแม่ชะปูเหนือ บ้านแม่ชะปู หมู่ที่ 3 ตำบล บ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	บริเวณสวนนายเฉลิม ปูนูน – สวนนายอุดร ทาธิมา ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ศก. 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน	497,200	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าเกี๊ยะใน – บ้านปากกล้วย – บ้านห้วยพานเหนือ บ้านป่าเกี๊ยะใน หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	บริเวณบ้านนายมงคล เกษตรกุลทรัพย์ – บ้านนายหย่า เกษตรกุลทรัพย์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร	491,400	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม)

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสบห้วยฟาน ห่อมบ้านสบห้วย ฟาน บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	จุดที่ 1 บริเวณบ้านนางนุ้ยมู บุญเป็ง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 126.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ศก. 0.60 เมตร จำนวน 5 ท่อน จุดที่ 2 บริเวณสวนนายปัญญา จะหละ - ที่ นายนายประเสริฐ สิงห์ธร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตาราง เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 276.00 ตารางเมตร	179,700	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ชะปุย- บ้านห้วยน้ำจาง ห่อม บ้านแม่ชะปุยใน บ้านแม่ชะปุย หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อ แก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	บริเวณบ้านนายธีระวัฒน์ เจาะมู – บ้านนายประพันธ์ ศูนย์ยา กุล ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	113,400	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ย่างห้า บ้านแม่ย่างห้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	บริเวณสำนักงาน กศน. ตำบลบ่อแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 79.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 316.00 ตารางเมตร	199,080	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองศรีชูใน บ้านหนองศรีชูใน หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัด เชียงใหม่	บริเวณสวนนายบุญคำ ลิ้ม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร	491,400	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ชะปุย – บ้านห้วยน้ำจาง ห่อม บ้านแม่ชะปุยหลวง บ้านแม่ชะปุย หมู่ที่ 3 ตำบล บ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	บริเวณบ้านนายพะสุพ อมรไพร – สวนนายปู สานี ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 381.00 ตารางเมตร	240,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1. โครงการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์และสินค้าโอท็อปในงานสตรอเบอร์รี่และของดีอำเภอสะเมิง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น	150,000	9 ก.พ. 67 – 12 ก.พ. 67	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	127,500 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
2. โครงการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน	45,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนงานการเกษตร

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1. โครงการพัฒนาการผลิตสตรอเบอร์รี่ปลอดโรคอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการผลิตสตรอเบอร์รี่ปลอดโรคอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนงาน การเกษตร

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
2. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงและ ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้าน การเกษตร	130,000	1 ก.พ. 67 – 31 มี.ค. 67	ดำเนินการ	21,470 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
3. โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางการเกษตรประจำตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สนับสนุนภารกิจถ่ายโอนศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำ ตำบล	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1. โครงการจัดงานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิงประจำปี 2567 อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสะเมิง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัด งานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ประจำปี 2567	50,000	23 ม.ค. 67	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	50,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

แผนงานงบกลาง

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามประกาศบัญชี รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,970,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการ	3,446,400 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
2. เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ เบี้ยความพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้ มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ	3,148,800	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการ	1,195,400 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่ แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ	132,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการ	54,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
4. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ่อแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว	189,00	1 ก.พ. 67 – 31 มี.ค. 67	ดำเนินการ	183,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)

แผนงานการศึกษา

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	120,000	13 ม.ค. 67	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	119,160 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 11 แห่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว	2,638,576	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการ	1,480,788 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
3. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6	1,535,600	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการ	767,800 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
4. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านแม่ชะปู	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6	563,200	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการ	281,600 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
5. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านแม่โต	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6	646,800	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการ	332,200 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
6. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านแม่โต สาขาบ้านห้วยเต่า	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6	100,800	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการ	50,400 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)

แผนงานการศึกษา

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
7. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6	783,200	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการ	398,200 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
8. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สาขาเด่นฮ่อม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6	221,400	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการ	144,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
9. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6	518,400	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการ	264,600 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
10. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนรพีปาปอร์ต	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6	853,600	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ดำเนินการ	411,400 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1. โครงการการแข่งขันกีฬาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการแข่งขันกีฬาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว	10,000	1 พ.ย. 66 – 30 พ.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ไม่ใช้งบประมาณ
2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศรีสรีมาสสัมพันธ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศรีสรีมาสสัมพันธ์	20,000	19 ธ.ค. 66 – 24 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	20,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
3. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลบ่อแก้ว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลบ่อแก้ว	150,000	25 ม.ค. 67 – 27 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	148,190 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
4. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันเข้าพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันเข้าพรรษา	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
5. โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
6. โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง(ยี่เป็ง)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง(ยี่เป็ง)	30,000	27 พ.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	30,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
7. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและผู้เฒ่า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและผู้เฒ่า	120,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
8. โครงการอบรมคุณธรรม – จริยธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม – จริยธรรม	30,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
9. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	20,000	1 ม.ค. 67 – 31 ม.ค. 67	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	20,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)

แผนงานสาธารณสุข

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1. โครงการฝึกอบรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานของ ศาสตราจารย์สมเด็จพะเจ้าอยู่หัว พระปณิธานของ ศาสตราจารย์สมเด็จพะเจ้าอยู่หัวนางเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิยราชนารี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานของ ศาสตราจารย์สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวาง ควัฒน วรชิตดิยราชนารี	15,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบ่อ แก้ว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบ่อ แก้ว	24,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่า เกี๊ยะนอก ต.บ่อแก้ว	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
4. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองศรีชูใน ต.บ่อแก้ว	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
5. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแม่โต๋ ต.บ่อแก้ว	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
6. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแม่ชะปู ต.บ่อแก้ว	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
7. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแม่ยางห้า ต.บ่อแก้ว	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
8. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านบ่อแก้ว ต.บ่อแก้ว	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
9. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยน้ำจาง ต.บ่อแก้ว	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
10. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเต่า ต.บ่อแก้ว	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
11. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านป่าเกี๊ยะใน ต.บ่อแก้ว	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
12. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเด่นฮ่อม ต.บ่อแก้ว	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1. โครงการเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับผู้สูงอายุ แกนนำผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับผู้สูงอายุ แกนนำผู้สูงอายุ	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	10,200	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบ่อแก้ว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบ่อแก้ว	18,350	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด

แผนงาน งานเคหะและชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1. โครงการจัดการขยะตำบลบ่อแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดการขยะตำบลบ่อแก้ว	25,000	1 ม.ค. 67 – 31 ม.ค. 67	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	22,025 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)

แผนงาน การเกษตร

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1. โครงการรวมใจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟป่าโดย การจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าใน พื้นที่ตำบลบ่อแก้ว	85,000.00	1 ก.พ. 67 – 31 มี.ค. 67	ดำเนินการ	81,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
2. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	13,000	18 มี.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	12,050 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)

แผนงาน การเกษตร

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
3. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบ่อแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
4. โครงการสำรวจและการจัดทำข้อมูลที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเพื่อการอนุรักษ์และป้องกันการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว	เพื่อจัดทำข้อมูลแนวเขตที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชน ป้องกันการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้และสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	30,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	50,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุ	15,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3. โครงการรณรงค์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	15,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
4. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของตำบลบ่อแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของตำบลบ่อแก้ว	100,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
5. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนตำบลบ่อแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนตำบลบ่อแก้ว	15,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1. โครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติดและฝึกอาชีพผู้ผ่านการบำบัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติดและฝึกอาชีพผู้ผ่านการบำบัด	40,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2. โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดตำบลบ่อแก้ว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดตำบลบ่อแก้ว	10,600		ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	5,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1. โครงการ อบต.เคลื่อนที่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่ การจัดจุดบริการและการจัด นิทรรศการขององค์การบริหารส่วนตำบล	5,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2. โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ แก้วกรณีครบวาระและแทนตำแหน่งที่ว่าง	25,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3. โครงการสนับสนุนการบริหารงานสถานที่กลางศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสะเมิงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 อุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลสะเมิงใต้	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ สนับสนุนการบริหารงานสถานที่กลางศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอสะเมิงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	40,000	20 ธ.ค.66	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	40,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1. โครงการการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและ สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนโดยจัดการ ประชุมประชาคมเพื่อทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นและ สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนเพื่อนำ ข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น	15,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

งานบริหารงานคลัง

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1. โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำ หรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	70,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2. โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรับ ชำระภาษีนอกสถานที่	5,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

