

รายงานผลการกำกับติดตาม
การดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)



องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเด่นฮ่อม (ชม.ถ.๑๒๘-๐๖) บริเวณสวนนายสุขแก้ว จะหละ บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ ๙ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าเกี๊ยะนอก - บ้านป่าเกี๊ยะใน (ชม.ถ.๑๒๘-๑๑) บริเวณบ้านนายอินชัย เกษตรกุลทรัพย์ - บ้านนายชำนาญ แซ่ลิ้ หมู่ที่ ๘ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่	๔๙๖,๘๐๐.๐๐			✓	๐	๔๙๖,๘๐๐.๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ยางห้า - บ้านเด่นฮ่อม - บ้านห้วยเต่า ชม.ถ.๑๒๘-๑๕	๒๐๓,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ยางห้า ชม.ถ.๑๒๘-๑๓	๔๙๗,๕๐๐.๐๐			✓	๐	๔๙๗,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ลาเอก ชม.ถ. ๑๒๘-๐๒	๔๙๙,๕๐๐			✓	๐	๔๙๙,๕๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านรพช.-บ้านบ่อแก้ว-บ้านห้วยน้ำจาง (ชม.ถ.๑๒๘-๐๙) บริเวณบ้านนางสร้อย เปอลอย - สวนนายสุศักดิ์ สันนิวาศเสถียร ห้วยมบ้านห้วยมะนะ บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	๓๒๕,๒๐๐.๐๐			✓	๐	๓๒๕,๒๐๐.๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านรพช.-บ้านบ่อแก้ว-บ้านห้วยน้ำจาง (ชม.ถ.๑๒๘-๐๙) บริเวณสวนนายวิลาส ศิริศิลป์ทำว - สวนนายสมพงษ์ ศิริศิลป์ทำว บ้านห้วยน้ำจาง หมู่ที่ ๖ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่	๔๙๖,๘๐๐.๐๐			✓	๐	๔๙๖,๘๐๐.๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองศรีชูใน (ชม.ถ.๑๒๘-๐๕) จำนวน ๒ ช่วง บ้านหนองศรีชูใน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	๔๙๖,๘๐๐.๐๐			✓	๐	๔๙๖,๘๐๐.๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสหนองศรีชูใน - บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ ๕ ชม.ถ. ๑๒๘-๐๘	๔๙๖,๘๐๐.๐๐			✓	๐	๔๙๖,๘๐๐.๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองศรีชูใน - บ้านแม่ชะปู (ชม.ถ.๑๒๘-๐๔) บริเวณบ้านนางสาวนันทนา พนาศิริสมบูรณ์ - สวนนายนพดล เตอะเลอะ ห่อมบ้านแม่ชะปู เปียง ซอย ๑ บ้านแม่ชะปู หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	๔๙๗,๕๐๐.๐๐			✓	๐	๔๙๗,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยเต่า-บ้านยังเมิน หมู่ที่ ๗ (ชม.ถ.๑๒๘-๑๗)	๔๙๖,๘๐๐.๐๐			✓	๐	๔๙๖,๘๐๐.๐๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หอชมบ้านห้วยมะนะ บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	๘๑,๗๐๐.๐๐			✓	๐	๘๑,๗๐๐.๐๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการปรับปรุงลานคอนกรีต โรงจอดรถและป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	๔๙๙,๕๐๐.๐๐			✓	๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ และสินค้าโอท็อปในงานสตรอ เบอร์รี่และของดีอำเภอสะเมิง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๕๘,๘๐๐.๐๐	๔๑,๒๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการพัฒนาอาชีพให้แก่ ประชาชน	๔๕,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการพัฒนาการผลิตสตรอ เบอร์รี่ปลอดโรคอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๒	โครงการส่งเสริมการประกอบ อาชีพด้านการเกษตร	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการสนับสนุนศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางการเกษตรประจำตำบล	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๔ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอสะเมิง โครงการจัดงานสตรอเบอรี่ และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๔	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๕ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๒	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอสะเมิง โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ อย่างมีส่วนร่วมภายใต้ บริบทพื้นที่อำเภอสะเมิง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอสะเมิง โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

๒.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๕๖๙,๖๐๐.๐๐	✓			๒,๖๘๐,๑๐๐	๗,๑๑๙,๑๐๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๗๘๔,๐๐๐.๐๐	✓			๑,๐๗๒,๒๐๐.๐๐	๓,๖๖๐,๑๐๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	✓			๕๔,๐๐๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลบ่อแก้ว	๑๘๓,๑๐๐.๐๐	✓			๑๘๓,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการเด็กดีกล้าแสดงออก อย่างสร้างสรรค์	๑๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๑๓๓,๙๕๐			✓	๐	๑๓๓,๙๕๐	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๗๖,๓๗๕			✓	๐	๗๖,๓๗๕	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๔๗๙,๔๐๐			✓	๐	๔๗๙,๔๐๐	กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๔๗,๐๐๐			✓	๐	๔๗,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๑,๙๖๒,๔๕๐	✓			๙๐๙,๑๘๐	๑,๐๕๓,๒๗๐	กองการศึกษาฯ	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๖๘,๑๕๐			✓	๐	๖๘,๑๕๐	กองการศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว	๑,๙๘๔,๔๐๐	✓			๙๘๕,๖๐๐	๙๙๘,๘๐๐	กองการศึกษาฯ	
๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ชะปู	๗๓๔,๘๐๐	✓			๓๖๙,๖๐๐	๓๖๕,๒๐๐	กองการศึกษาฯ	
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่โต	๑,๐๒๙,๖๐๐	✓			๕๐๘,๒๐๐	๕๒๑,๔๐๐	กองการศึกษาฯ	
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่โต สาขาน้ำห้วยเต่า	๑๗๒,๘๐๐	✓			๘๒,๘๐๐	๙๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ยางห้า	๑,๐๘๒,๔๐๐	✓			๕๓๙,๐๐๐	๕๔๓,๔๐๐	กองการศึกษาฯ	
๑๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สาขาน้ำเด่นฮ่อม	๒๔๘,๔๐๐	✓			๑๑๘,๘๐๐	๑๒๙,๖๐๐	กองการศึกษาฯ	
๑๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำ จาง	๔๙๔,๔๐๐	✓			๒๔๒,๔๐๐	๒๕๒,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๑๕	อุดหนุนโรงเรียนรูปาปอร์ต	๗๑๒,๘๐๐	✓			๓๔๕,๔๐๐	๓๖๗,๔๐๐	กองการศึกษาฯ	
๑๖	โครงการการแข่งขันกีฬา เมิงสัมพันธ์เกมส์	๒๐,๐๐๐			✓	๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๑๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา คริสต์มาสสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐			✓	๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๑๘	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชนตำบลบ่อแก้ว	๑๕๐,๐๐๐			✓	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลกชเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๙	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม ประเพณีวันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	
๒๐	โครงการสืบสานประเพณีวัน ลอยกระทง(ยี่เป็ง)	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๒๑๐๐	๑๗,๙๐๐	กองการศึกษาฯ	
๒๑	โครงการอบรมคุณธรรม - จริยธรรม	๔๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	
๒๒	โครงการสืบสานประเพณี ปีใหม่ม้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒๐,๐๐๐			✓	๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เด่นฮ่อม	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ่อแก้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ป่าเกี๊ยะนอก	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ป่าเกี๊ยะใน	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน แม่ชะปู่	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน แม่โต	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน แม่ยางห้า	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หนองศรีชุมใน	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ห้วยเต่า	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ห้วยน้ำจาง	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการพลังสูงวัย หัวใจภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ตำบลบ่อแก้ว	๑๕๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดการขยะตำบล บ่อแก้ว	๒๕,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	๑๓,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการรวมใจป้องกันและ แก้ไขปัญหามอกควันไฟป่า	๘๓,๐๐๐.๐๐	✓			๘๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมตำบลบ่อแก้ว	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการสำรวจและการจัดทำ ข้อมูลที่ดินทำกินและที่อยู่ อาศัยเพื่อการอนุรักษ์และ ป้องกันการบุกรุกทรัพยากรป่า ไม้ในเขตพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้ประสบอุบัติเหตุ	๑๕,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๑๕,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกรณี เยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสา ธารณภัย	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยให้แก่ ประชาชนตำบลบ่อแก้ว	๑๕,๐๐๐.๐๐	✓			๕๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติด และฝึกอาชีพผู้ผ่านการบำบัด	๔๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติดตำบลบ่อ แก้ว	๑๐,๖๐๐.๐๐			✓	๐	๑๐,๖๐๐.๐๐	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	อุดหนุนองค์การบริหารส่วน ตำบลยังمين	๔๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

๕.๓ แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดทำหรือปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กองคลัง	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ห่อม บ้านห้วยมะนะ บ้านป่าเกี๊ยะ นอก หมู่ที่ ๑ ต.บ่อแก้ว อ.สะ เมิง จ.เชียงใหม่	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๒ ช่วง บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ ๑ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ. เชียงใหม่	๔๙๖,๔๐๐.๐๐			✓	๐	๔๙๖,๔๐๐.๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ห่อมสบ ห้วยฟาน บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ ๑ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ จำนวน ๒ ช่วง	๔๙๖,๔๐๐.๐๐			✓	๐	๔๙๖,๔๐๐.๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ห่ออม บ้านแม่ชะปูเปียง บ้านแม่ชะปู หมู่ที่ ๓ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่	๔๙๖,๔๐๐.๐๐			✓	๐	๔๙๖,๔๐๐.๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ห่ออม บ้านแม่ชะปูเหนือ บ้านแม่ชะปู หมู่ที่ ๓ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่	๔๙๖,๔๐๐.๐๐			✓	๐	๔๙๖,๔๐๐.๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ห่ออม บ้านปากกล้วย บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ ๔ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่	๔๙๖,๔๐๐.๐๐			✓	๐	๔๙๖,๔๐๐.๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย พานเหนือ บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ ๔ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่	๖๑,๙๐๐.๐๐			✓	๐	๖๑,๙๐๐.๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ห่อม บ้านห้วยพานเหนือ บ้านแม่ ยางห้า หมู่ที่ ๔ ต.บ่อแก้ว อ. สะเมิง จ.เชียงใหม่	๔๙๖,๔๐๐.๐๐			✓	๐	๔๙๖,๔๐๐.๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยน้ำจาง หมู่ที่ ๖ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ. เชียงใหม่	๒๐๗,๗๐๐.๐๐			✓	๐	๒๐๗,๗๐๐.๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองศรีชูใน หมู่ที่ ๑๐ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ. เชียงใหม่	๒๐๗,๗๐๐.๐๐			✓	๐	๒๐๗,๗๐๐.๐๐	กองช่าง	

